

东明镇双合兴村西瓜育秧基地建设项目验收单

项目名称	东明镇双合兴村西瓜育秧基地建设项目	项目建设起止时间	2022年4月-2022年12月		
建设地点	东明镇双合兴村	项目负责人	路凤海(18147500261)		
项目设计规模	建设内容： 1. 建设8栋日光温室大棚，总面积7000m ² ；2. 建设34栋春秋棚，总面积15000m ² ；3. 铺砂石路约0.6公里；4. 机电井及配套设施。				
项目验收结果					
项目实际完成规模	建设内容： 1. 建设8栋日光温室大棚，总面积7072m ² ；2. 建设35栋春秋棚，总面积15435m ² ；3. 铺土路约0.6公里；4. 机电井及配套设施。				
社会效益方面	通过在双合兴村建设西瓜育秧基地，新建8栋日光温室大棚，新建35栋春秋棚，铺砂石路及机电井等配套设施，发展当地西瓜产业，提升村集体经济收入，带动增加农户收入。				
投资情况	京蒙协作资金：440万元				
工程质量评价及意见	验收合格 验收单位(公章) 2022年12月16日				
验收结论	通过验收情况看，按照项目实施方案工程数量、质量要求都达到合格的标准，同意验收。				
验收人员	姓名	工作单位	职务	职称	签字
	梁少华	东明政府			梁少华
	李少华	东明政府			李少华
	李少华	东明政府			李少华
	高云	东明政府			高云
					张少佐
					王莹

项目完工公告

项目名称：东明镇双合兴村西瓜育秧基地建设项目

资金来源：京蒙协作资金

实施期限：2022年4月至2022年12月

资金规模：总投资440万元

建设内容：(1)建设8栋日光温室大棚，总面积7000 m²、(2)建设34栋春秋棚，总面积15000 m²、(3)铺砂石路约0.6公里、(4)机电井及配套设施。

资金使用情况：

1. 项目预算安排情况：下达资金440万元，属京蒙协作资金
2. 项目的实际支出情况：拨付使用资金401万元
3. 每次拨款严格按照资金审批使用手续办理，严格按照合同及施工进度拨款。

绩效目标完成情况：通过建设8栋日光温室大棚，35栋春秋棚，提升村集体经济收入19.8万元，育秧棚能带动当地的农民就进就业，也能带动发展当地西瓜产业。

项目实施结果：已完成。

检查验收结果：验收合格。

监督举报电话：0475-4588040 12317

电子邮箱：nmqdmz@126.com

